

停電・受電操作 チェックリスト（一般的）

（S O G は自己電源、O C R は外部電源の場合）

場 所 _____ 点 検 者 _____ , _____

点 検 日 平 成 _____ 年 _____ 月 _____ 日 天 候 _____

No	内 容	チェック	
1	負 荷 M C B 切（但し S O G 制 御 電 源 は 切 ら な い）		
2	S O G 動 作 試 験（単 体 ・ 実 動 作 試 験 自 己 電 源）		
3	S O G 切 又 は 切 確 認 操 作 禁 止 札 取 付		
4	<u>各 相 の 高 圧 検 電（無 電 圧 確 認）</u>		
5	3 相 一 括 保 安 接 地 取 付		
6	絶 縁 抵 抗 測 定 試 験		
7	そ の 他 の 各 試 験 実 施（電 源 が 必 要 な 場 合 は 外 部 電 源）		
8	点 検、清 掃		
9	B 種 接 地 線・高 圧 ケーブルシース接地等の復旧忘れはないか		
10	工 具 類・清 掃 用 具 等 の 忘 れ は な い か		
11	<u>3 相 一 括 保 安 接 地 取 外 し</u>		
12	D S , L B S , P C , C B 等 の 高 圧 スイッチ類 入		
13	送 電 前 高 圧 一 括 絶 縁 抵 抗 値（ ） M Ω		
14	S O G 制 御 電 源 入 り 確 認		
15	S O G 入（受 電） 操 作 禁 止 札 取 外		
16	各 部 電 圧・電 流・そ の 他 異 常 の 有 無 確 認		
17	負 荷 M C B 入 り		
18	キュービクル施錠		