

停電・受電操作 チェックリスト

(SOG・OCR共に外部電源の場合)

場 所 _____ 点 検 者 _____ , _____

点 検 日 平成 _____ 年 _____ 月 _____ 日 天 候 _____

No	内 容	チェック	
1	負 荷 M C B 切 (但 し S O G 制 御 電 源 は 切 ら な い)		
2	S O G 切 又 は テ ス ト ボ タ ン で 動 作 操 作 禁 止 札 取 付		
3	<u>各 相 の 高 圧 検 電 (無 電 圧 確 認)</u>		
4	3 相 一 括 保 安 接 地 取 付		
5	S O G 動 作 試 験 (外 部 電 源 で 単 体 試 験 、 方 向 性 の 場 合 は 高 圧 側 の 保 安 接 地 は 一 時 的 に 外 す)		
6	絶 縁 抵 抗 測 定 試 験		
7	そ の 他 の 各 試 験 実 施 (電 源 が 必 要 な 場 合 は 外 部 電 源)		
8	点 検 、 清 掃		
9	B 種 接 地 線 ・ 高 圧 ケ ー ブ ル シ ー ス 接 地 等 の 復 旧 忘 れ は な い か		
10	工 具 類 ・ 清 掃 用 具 等 の 忘 れ は な い か		
11	<u>3 相 一 括 保 安 接 地 取 外 し</u>		
12	D S , L B S , P C , C B 等 の 高 圧 ス イ ッ チ 類 入		
13	送 電 前 高 圧 一 括 絶 縁 抵 抗 値 () M Ω		
14	S O G 制 御 電 源 入 り 確 認		
15	S O G 入 (受 電) 操 作 禁 止 札 取 外		
16	各 部 電 圧 ・ 電 流 ・ そ の 他 異 常 の 有 無 確 認		
17	負 荷 M C B 入 り		
18	キ ュ ー ビ ク ル 施 錠		