

停電・受電操作 チェックリスト

(SOG・OCR共に自己電源の場合)

この方式は安全上問題があり、通常では実施しない方が良い

場所 _____ 点検者 _____ , _____

点検日 平成 年 月 日 天候 _____

No	内 容	チェック	
1	受電用CB切り <u>高圧回路の一部は充電中のため盤内には入らない</u>		
2	動力Tr・コンデンサ用LBS切 (電灯Trは切らない)		
3	負荷MCB切 (但しSOG・コンセント電源は切らない)		
4	CTテスト端子のCT側短絡		
5	受電用CB入り <u>高圧回路は充電中のため盤内には入らない</u>		
6	自己電源法によるOCR, GR試験実施		
7	受電用CB切り、CTテスト端子のCT側復旧		
8	受電用CB入り <u>高圧回路は充電中のため盤内には入らない</u>		
9	SOG動作試験 (単体・実動作試験 自己電源)		
10	SOG切又は切確認 操作禁止札取付		
11	<u>各相の高圧検電 (無電圧確認)</u>		
12	3相一括保安接地取付		
13	絶縁抵抗測定試験		
14	その他の各試験実施		
15	点検、清掃		
16	B種接地線・高圧ケーブルシース接地等の復旧忘れないか		
17	工具類・清掃用具等の忘れないか		
18	<u>3相一括アース取外し</u>		
19	DS, LBS, PC, CB等の高圧スイッチ類 入り		
20	送電前 高圧一括絶縁抵抗値 () MΩ		
21	SOG制御電源入り確認		
22	SOG入 (受電) 操作禁止札取外		
23	各部電圧・電流・その他異常の有無確認		
24	負荷NFB入り		
25	キュービクル施錠		